

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 6 日

星期: 五

工程名称: ~~新阳和光场站并网发电项目~~

天气: 多云
气温: -2 - 6

监 理 工 作 情 况

7-3号光伏场区陡坡区域浇筑砼施工开始。30商品砼车
电泵一台。发电机一台。振动泵二台。人数25人。管理人员2人。支架
吊装施工巡查。人数偏少只有8人施工。安全帽未戴。我监理
人员要求施工单位必须做安全防护措施。山高坡陡。
联合光伏场区新增地块因土地与林地有关连。现已暂停
施工。需解决后方可施工。王沟光伏场区未网人员消缺施工。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江
苏
启
安

1. 7-3号光伏场区浇筑砼施工及支架吊装施工。
2. 联合光伏场区暂停施工。
3. 王沟光伏场区消缺施工。

其 它 事 项

安 全 无 事 故

本日现场监理人员

王 强 邵 瑞 卿

为监理单位现场/为监理单位代表(签字)。



由 扫描全能王 扫描创建