

监 理 日 志

工程名称: 荆门市城市供水管网改造工程

日期	2018 年 6 月 17 日 星期二	气候	阴转雨	气温	19°-26°
监理单位动态: 正常巡查及旁站	2 人	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 正常值班、联合	5 人				
施工机械动态: 挖机一台.					
施工进度情况	联合验收挖机回填土及浇筑. 接驳处开始施工. 下午看现场				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	与建设单位沟通因施工造成管线迁移工程暂停时间 完成并要建设单位签字盖章后方可进行后续工程. 安全无事故				
记录人	王浩 杨子坤	总监签阅	王浩		