

监 理 日 志

工程名称: 朝阳市供水管网改造项目

日期	2018年7月27日 星期五	气候	晴	气温	22°-25°				
监理人员动态:	王瑞强 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	8人								
施工机械动态:	泵车一台								
施工进度情况	赵家沟供水场站拉加回施工。下马营供水场站 消缺施工。联合站拉加回施工。								
检查发现的问题	站场站 消缺施工进度缓慢。人员偏少。拉加回 进度缓慢。与泵车配合。施工进度缓慢。								
处理措施、意见、结果	对于上述情况以通知各标段已开工工程 业主单位。								
协调内容或其他									
记录人	王瑞强 姜振东	总监签阅	王瑞强						