

监 理 日 志

工程名称: 朝阳县农村饮水安全工程

日期	2018年8月3日 星期五	气候	晴	气温	26~39°
监理单位动态:	正常巡查工地 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	张东 12人				
施工机械动态:	装载机-1				
施工进度情况	挖沟、下管、回填土、铺管、检查井施工。				
检查发现的问题	挖沟时沟底不平, 回填土不实, 检查井施工时, 要自己新得工费自己阻工, 不能进行施工。				
处理措施、意见、结果	对此情况我单位已报业主单位并下发通知单一份, 要求施工单位尽快处理此事, 如出现一切安全事故由施工单位自己负责承担, 阻工照片发项目部微信群中, 通知单也在其中。				
协调内容或其他					
记录人	张东 姜振东	总监签阅	王明武		