

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙地铁4号线		气候: 多云	气温: 20-30
日期: 2018年8月19日 星期日	材料进场、取样见证、合格情况 见		
监理人员动态: 正常巡查工地 2人			
施工方人员动态: 正常施工 8人			
施工机械动态: 电焊机一台			
施工进度情况	下穿地铁保护区台架桩基施工及外架施工 及砌筑施工。起吊沟槽盖板及路明沟盖板施工。		
检查发现的问题	下穿地铁保护区东南面台架桩基施工及4号站旁路 地沟仍未整改。		
处理措施、意见、结果	已按以上情况已现场通知包工头及安全员 查看仍未处理。现无责任台架桩基项目经监理验收 已经整改。		
协调内容或其他			
记录人: 王成	总监签阅: 王成		