

监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村2018年农光互补项目

日期	2018年10月29日 星期二	气候	晴	气温	1℃-15℃
监理单位动态:	现场监理人员共计2人	材料进场、取样见证、合格情况: 暂 无			
施工方人员动态:	现场施工2人、管理4人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度情况	第一、协调因土地赔偿不满的村民。 第二、场内道路修整。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	第一、对施工报验资料进行签字、盖章。 第二、整理监理资料。 第三、同施工方、运输方组织检查、下午施工方未到场,又约定明日早上进行。				
协调内容或其他	无				
记录人	王健	总监签阅			