

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔镇石片村2018年农村饮水安全项目

日期	2019年1月5日 星期五	气候	多云	气温	-18℃ ~ -4℃
监理单位动态: 正常岗			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 停工状态					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	<p>1. 现场处于停工状态, 无人施工</p> <p>2. 元旦前后无人施工.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 现场未发现专门的监护人员, 组件等材料丢失, 责任由谁负责?</p> <p>2. 由于冬季天气气温低, 总包单位无再进场施工的安排, 预计再次进场施工, 只有到年后气温升高再进行</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 要求总包单位尽快安排看护人员, 保证组件等材料不丢失, 并加强监管力度</p> <p>2. 由于已经通知撤离项目, 下发临时离场联系单给业主, 整理资料但业主无签字, 未来项目, 临时离场联系单业主未签字, 已与业主</p>				
协调内容或其他	<p>沟通, 业主这几天才回来, 时间来不及, 将此情况已向沈政委说明* 决定给业主发一份, 自带一份回公司</p> <p>1. 无线网络因欠费, 今天是第三天, 还未恢复</p>				
记录人	刘晨瑞	总监签阅	甘 薛生财		