

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 一

工程名称: 隆化县法三营镇西村2016年度农村饮水安全工程

天气: 晴

气温: -13 ~ -1℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视整改情况: 1) 今王台村一区5#、6#区有人负责改支架, 开始已有有人在清理室外建构筑物材料, 其它2个区无人施工。 2) 目前可以进行相应变更, 环形道临时道路施工, 但总包单位未及时进行。3) 材料也未进场, 如红砖、圆钢。 工人工作点, 为待组织。4) 立杆样接已饱满, 的整改工作 量较大, 现在仍不着手, 到后来没有整改时间。5) 外线未 进场施工。外线的合同为总包单位的分包, 非常复杂, 有违法分	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 包之嫌, 因质量的原因导致各方扯皮并造成之多, 导致 进场施工迟迟不进场的原因, 属于总包单位的问题。 6) 总包单位以因该工程至今也未到项目上进行管理工作。 1. 王台一区的支架要进行调整, 王台二区无人施工。 2. 总包单位对于工程进度的执行力不够。
其 它 事 项	1. 总包单位报来变更申请表, 表后附的是工程变更清单, 与 表的内容不符, 工程变更清单是变更签证单而不是变更申请表; 此情况为总包单位问题, 他表示EPC总包单位为多调整变更, 一切 变更在工程内, 此变更为合同总价包干内, 不予签收。	
本日现场监理人员	刘恩瑞 沈国友	
记录人: 沈国友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 薛玉才	