

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: 陈集镇三黄线农村公路硬化工程

天气: 阴到多云
气温: 16~21℃

监 理 工 作 情 况	1. 整改项: 1) 黄化二区继续施工, 但临时道路大型车辆难以通行, 2) 黄化一區有少量人员整改消除, 但主要整改内容均未进行。 2. 临时道路: 因下雨冲毁路面, 面层结构为碎石与黄土, 因雨水冲刷, 露出黄土, 只有裸露石子碎石层。早在 2017. 10. 24 我在第 3 次监理例会上提出不平	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 面层要有配合比: 石子、沙、土、石灰按一定比例拌合后铺在路面进行碾压夯实。如听取我方意见后会出现今天的结果。 1. 黄化二区继续施工整改。 2. 黄化一區消除。 3. 开始进行外线整改施工。
其 它 事 项	1. 今天上午监理人王岩、孙志 (2017. 6. 26~7. 25) 至公司陆叶、黄艳华。2. 整理监理会议纪要。	
本日现场监理人员	孙志瑞 沈世友	
记录人: 沈世友	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙志瑞	