

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

星期: 二

工程名称: 宜兴市宜城街道农村饮水安全工程

天气: 雷阵雨

气温: 18~27℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 早晨 7:30 - 阵雨, 上午停雨, 7:40 开始施工, 2 区宜仁村饮水设施。 2. 总包单位不来拿通知单 028, 今天也不来, 基本不施工, 所以, 为施工方便起见, 当然由总包负责。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中德村	1. 宜仁二区能够继续施工, 其中一个原因是总包单位后内, 总包单位的人刘岩 (宜兴村人), 所以, 村民阻工现象较少。 2. 其它停工。
其 它 事 项	1. 关于宜兴县业主又支付了一个月的 3.6 万元 (2017. 4.18 ~ 5.17) 2. 今天守村来信询问工程进度情况。	
本日现场监理人员: 刘岩 袁瑞 沈仕友		
记录人: 沈仕友 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 袁瑞		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

3. 今天修路摩托车 避车 35 元, 换后轮 1 个 20 元, 共 55 元。