

监 理 日 志 ()

日期: 2011 年 10 月 2 日

天气: 多云
气温: 0~15℃

星期: 一
工程名称: 隆化县三岔河镇村2010年新农村建设项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 亮化二区还有西侧一个小山头平台41组灌溉机没有施工, 附件补装, 目前还差约2台附件. 2) 门卫施工, 但角构造柱没有整改, 当班, 也无法整改, 早在9月24日发通知要求整改, 然而总包自行找案, 继续错误施工. 3) 9月27日总包同年被我方折回后, 到10月1日又重新回返, 仍没有整改, 对整改再次折回, 重新整改, 但总包已	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 争文件, 我方将建议也予以处罚. 3) 其它部位停工状态. 中融建设 1. 除亮化二区, 门卫施工外, 其它部位停工状态. 2. 7.8mwp(二区)将进行灌溉机41组安装
其 它 事 项	求及时补施工. 1. 总包单位近半从总包上没有做好本工程的打票, 而且业务能力均达不到标准要求, 难以做到	
本日现场监理人员: 刘宸浩 沈仁友 记录人: 沈仁友 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛仁才		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

这种程度也就不足为奇了.