监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 10 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、现场巡视，东车棚安装结束，进行桥架安装，汇流箱安装。要求安装时候注意保护成品质量。</p> <p>2、西车棚安装钢结构，未佩戴安全帽的施工人員要求佩戴。</p> <p>3、开关站进行砌筑，现场技术管理人员到位。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1、西车棚钢结构安装，东车棚进行桥架安装完成两排。</p> <p>2、西车棚钢结构安装完成一排。</p> <p>3、开关站基础墙体砌筑。</p>
其 它 事 项	现场发现施工人員未佩戴安全帽，现场要求佩戴。	
本日现场监理人員		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):