监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 18 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 5~20℃

工程名称: 潍坊向日葵光能科技 10MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、西车棚组件安装，安装完成部分进行组件接插线。</p> <p>2、东车棚进行电缆敷设 2*95，完成 80%，提醒敷设完成部分电缆两头做好保护。</p> <p>3、厂房屋顶安装组件，现场进行技术指导，要求接地连接线可靠连接，组件公母插头插紧固，压块压紧。屋面有落水要求施工注意安全。</p> <p>4、开关站至输电输出电缆开挖。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>1、东车棚进行电缆敷设。</p> <p>2、西车棚组件安装，组件接线。</p> <p>3、厂房屋顶安装组件。</p> <p>4、开关站输出电电缆沟开挖。</p>
其 它 事 项	<p>屋面安装组件施工人员有不戴安全帽现象，找班组长、安全负责人进行要求提醒佩戴。</p>	
本日现场监理人员		何成生、张喜军
记录人:何成生		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):