

监 理 日 记 ()

日期: 2016年10月21日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 小雨转阴

气温: 25/20℃

监
理
工
作
情
况综合楼基础平面定位放线, 进行现场复线.
试桩施工.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
西
祥
泰对试桩进行施工. 完成5根试桩的浇筑.
综合楼基础平面测量放线.
打桩机1台, 振动棒1根. 人工挖土方.
施工土方60. 回填土方60.
土方清理60.其
它
事
项

下午临时电通电.

本日现场监理人员

李海

总监(总监代表):

记录人:

李海

江苏省建设厅监制