

监 理 日 记 ()

日期: 2016年11月22日

天气: 小到中雨

星期: 二

气温: 19/5℃

工程名称: 扬州柳业县经济开发区污水处理厂

监
理
工
作
情
况

综合楼一层柱子设置模板, 搭设排架 82.
对柱子模板验收. 柱子浇筑 C30 砼 高 8.1m. 泵送.
时间 16:00 ~ 17:50. 砼 24L.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州柳业

综合楼一层柱子设置模板, 搭设排架 82. 柱子浇筑 C30 砼 高 8.1m.
泵送. 砼 24L.

扬州柳业

4A. 5A 砼 予埋管预埋件预埋 62.

其
它
事
项

设计院来三位设计人员进行图纸会审及交底.

本日现场监理人员

王旭浩, 李海

总监 (总监代表):

记录人: 李海

江苏省建设厅监制