监 理 日 记 ()

日期: 2017年 11月 24日

天气: 多云

星期: 五

气温: 9—15°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 10#子阵组件安装及 8#子阵基础施工巡视。</p> <p>2、柏杨光伏区 14#子阵基础施工巡视，17#子阵组件安装检查。</p> <p>3、柏杨光伏区 9#箱变基础开挖。</p> <p>4、召开监理例会。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、红联电气施工人数 16 人。10#子阵组件安装 10 组，土建施工人数 12 人，8#子阵基础完成 10 个。</p> <p>2、柏杨施工人数 35 人，14#子阵基础完成 15 个，17#组件安装完成 12 组。</p>
其 它 事 项	<p>1、红联光伏区基础施工及支架安装均受到村民阻工。</p>	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军