监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 12 月 07 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 5—12°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 13 子阵支架、组件安装及接地电缆沟开挖 2、柏杨光伏区 9 子阵基坑开挖清理及支架基础混凝土施工。 3、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、红联光伏区安装人员 13 人，安装支架 10 组。电缆沟施工人员 3 名。 2、柏杨施工人数 39 人，9#子阵支架基础混凝土浇筑完成 5 个，开挖完成 20 个。14#子阵组件安装完成 10 组。钢筋加工。</p>
其 它 事 项	柏杨光伏区 9 子阵基础施工质量较差，现场要求整改。及施工人员过少，施工进度过慢。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制