监 理 日 记 ()

日期: 2017年 12月 08日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5—13°

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、红联光伏区 13 子阵支架、组件安装及接地电缆沟开挖.</p> <p>2、红联光伏区 9 子阵箱变基础施工。</p> <p>3、柏杨光伏区 9 子阵基坑开挖清理。</p> <p>4、柏杨光伏区 14 子阵支架及组件安装。</p> <p>5、召开监理例会</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖 南 安 装	<p>1、红联光伏区安装人员 6 人，安装组件 6 组。箱变基础施工人员 4 人，箱变垫层浇筑。</p> <p>2、柏杨施工人数 20 人，9#子阵基坑开挖完成 35 个。14#子阵组件安装完成 10 组。钢筋加工。</p>
其 它 事 项	柏杨光伏区因停电，施工进度受到一定影响。光伏区内并网速度慢。	
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人: 楚法超		总监理工程师: 李维军

江苏省建设厅监制