

监 理 日 记 (四)

日期: 2017 年 5 月 4 日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 16℃-27℃

工程名称: 16# 居住楼 4 号楼项目。

监 理 工 作 情 况	施工人员 19 人。 1. 综合楼室外污水井砌筑巡视。 2. 综合楼室外贴面砖巡视。 3. 综合楼室内踏步贴砖巡视。 4. 清表施工巡视。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人员 19 人。 1. 综合楼室外污水井砌筑完成。 2. 综合楼室外贴面砖完成 70%。 3. 综合楼室内踏步贴砖完成 20%。 4. 清表施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵红武, 秦福章。		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):