

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 1日

星期: 四

天气: 中雨

气温: 18℃-29℃

工程名称: 仙居上涨西桥加固.

监 理 工 作 情 况	施工人员52人. 1. 组件安装巡检. 2. 清表巡视. 3. 上午天气原因未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		施工人员52人. 1. 组件安装2组. 累计49组. 2. 清表场平施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张红武		
记录人: 张红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制