

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 18 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 8~15

工程名称: 盐城滨海生态精品园 40mm 海光华改月

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 于院: 松坎扶高. 垂直度. 2. 组体校核. 平整度. 直线度. 3. 混凝土 - 旁站检查, 砂振捣情况. 砂坍落度. 混凝土检查, 平台钢筋型号. 间距. 保护层厚度. 50mm 保护层厚度.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	一 科 技	1. 开关站, 17:18~18:15. 15:45 连开开关站综合楼. 包带. 台站. 18:00 下午. 平台表面度. 2. 苗种也. 塘改. 道路坎土筑. 边坡修整, 松平 3. 5^号. 7^号 区域安设但伸. 9^号 区域打桩作之. 4. 观地也机械. 打桩机 1 台. 挖机 6 台. 振机 2 台.

其 它 事 项	1. 开关站. 打桩. 今天全部完成. 2. 开关站. 综合楼. 平台. 今天全部完成.
------------------	---

本日现场监理人员	王洪光. 王洪光. 王洪光
记录人: 王洪光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):