监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 10 日

天气： 晴

星期： 五

气温： -9° ~9°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、灌注桩施工队现场水电安装，为施工准备（气温偏低）。 2、关于厂家所提供压块螺栓存在的质量问题，供货商今天到场与施工方协商更换费用。（正在协商中） 3、巡视现场要求施工单位严格按照规范设计要求进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	12#直流电缆敷设完成，箱逆变直流接线完成 50%，14、15#电缆沟开挖完成，5、6 号高压电缆、光纤敷设完成，光伏区支架，组件消缺。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 11 日

天气： 晴

星期： 六

气温： -9° ~10°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场要求施工单位组件之间连接线时加强人员安全防护避免触电。 2、检查主接地网焊接搭接长度符合规范要求。 3、开关站高压柜 3 号母线电缆头制作旁站（下午 1:30-2:45）。 4、CT 柜无法安装，业主单位已联系厂家沟通协商方案解决。 5、要求施工单位做好对灌桩后的保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、1 区光伏方阵组件与组件之间拆插线。 2、3 区主接地网焊接； 3、5#直流电缆沟开挖完成，6#高压电缆头完成 2 个，3 区 13、15#光伏区主接地完成 300 米，3 区支架灌桩（试灌）17 组。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 12 日

天气： 晴

星期： 天

气温： -8° ~6°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场检查 3#主接地网焊接搭接长度符合规范要求。 2、由于气温下降原因，3 区灌桩停止施工。 3、现场要求施工单位配合好各厂家做好并网前的调试和检查工作。 4、综合楼粉刷要求施工单位只能在规范允许的气温下进行施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、管理区场平及清理，SVG 厂家做并网前调试检查。 2、3 区主接地网焊接做防腐、，4#光伏方阵组件直接连接完成 50 组。 3、1、3 光伏大区完成电气交流绝缘相序完成；
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 13 日

天气： 晴

星期： 一

气温： -9° ~6°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求施工单位做好各道工序的的报验工作，设备防火封堵必须到位，严格按照设计规范要求进行封堵。要求办公楼内粉刷做好夜间保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	管理区场硬化水平，开关站设备防火封堵，管理区进出线电缆沟回填。管理区雨棚整改。6#直流电缆沟开挖完成；
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 14 日

天气： 晴

星期： 二

气温： -6° ~9°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，要求施工单位做好各道工序的报验工作，设备擦拭灰尘以及设备内清理灰尘；要求办公楼内粉刷做好夜间保温措施。室外灌桩上午还是无法开展（气温太低），中午开始施工，要求按规范进行振捣，做好保温措施。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	管理区开关站设备清扫擦拭（酒精）。管理区雨棚整改。综合楼室内抹灰。3 区灌桩，
其 他 事 项	朱号兵离开本项目部。3 区灌桩处因为道路问题停止施工。	
本现场监理人员	李尚明、朱号兵、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	

监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 15 日

天气： 晴

星期： 三

气温： -2° ~11°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，管理区围墙抹灰，要求施工单位必须对其做好保温措施。1 区条形基础浇筑，要求按规范进行振捣，做好保温措施。现场工人未佩戴安全帽，要求施工单位立即整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	开关站定值复查，
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、熊祖峰	
记录人	熊祖峰	