监 理 日 志

日期： 2017 年 3 月 1 日

天气： _____

星期： 三

气温： _____

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今天停吊装 12#箱式变器。（协调时间下午 2 点 30 停电顺利进完成） 2、检查三区支架安装质量、12 号方阵发现灌注桩预埋螺栓与竖柱联接不紧，手都能摇动，通知施工方整改。 3、一区接网扁钢焊接，检查焊质量及防腐均符合要求。 4、以整个光伏区作业面看支架、组件施工人员严重不足，说有二十人实际没有，为了确保施工进度，要求施工尽快增加安装人员，增加到 50 人也不为多。 5、下午在一区见证螺旋桩抗拔试验；测试值 5300kg （设计值 1200kg）	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	1、三区 12 号方阵电缆开挖、组串间敷设线缆。 2、一区螺旋桩抗拔试验。
其 他 事 项		
本现场监理人员	李尚明、朱号兵	
记录人	李尚明	