

监 理 日 志

工程名称: 红阳县高台镇廖家沟沟渠二期104M项目

日期	2017年10月21日 星期六	气候	阴	气温	3-14℃
监理单位动态:	现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 商品砼 C25 坍落度 180±20 碎石 20mm			
施工方人员动态:	老工现场				
施工机械动态:	铲车 1台 搅拌机 3台 搅拌机 3台 (阻工)				
施工进度情况	2#涵管浇筑桩基施工 150根 11m ³ 村前阻工 场平管顶等未施工 进度滞后				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	村前阻工 要求立即处理				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

