

监 理 日 志

工程名称: 郑阳县农村饮水安全工程二期10MMP项目

日期	2017年10月20日 星期二	气候	晴	气温	3-13℃
监理单位动态:	施工现场, 平行巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 商砼(25、30)及砂石料 合格证等。		
施工方人员动态:	施工现场				
施工机械动态:	钩机1台, 钻机2台(钻孔)钩机1台				
施工进度情况	1. 1#台区支管开挖。 2. 2#箱变基础支模。 3. 3#台区放管立柱浇筑。村民阻工, 进展滞后。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王林		总监签阅	李生才	

