

监理日记()

日期: 2017年 9 月 14 日

星期: 四

工程名称: 迁西县寒山乡铁厂村路面硬化二期2000MP项目

天气: 晴
气温: 15/15℃

日期: _____
星期: _____
工程名称: _____

监理工作情况	① 旁站主控区场外路面砼施工, 检查其砼标号, 坍落度是否符合设计要求, 道路牙石标高。 ② 管理区水沟侧墙毛石砌筑, 抽查其砂浆饱满度。
--------	---

监理工作情况	
--------	--

施工情况	承包单位 施工内容及进度 ① 主控区场外路面砼施工, 采用商砼, C30, 坍落度 180 ± 20, 施工人数为 8 人。 ② 管理区水沟侧墙毛石挡土墙砌筑, 7 人, 拌合物 (50) 搅拌机一台。
------	--

施工情况	承包
------	----

其它事项	管理区路面养生。
------	-----------------

其它事项	
------	--

本日现场监理人员	李新生
记录人:	李新生
总监 (总监代表):	李新生

本日现场	
记录人	

江苏公路建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建