

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年9月15日

天气: 阴

星期: 五

气温: 11/23℃

工程名称: 邗江区寒食镇康家地南沈桥一期20WMP项目

监 理 工 作 情 况

- ① 离场并巡视主桥区室外道路面破洗注, 洗前检查期, 路面标高, 基层处理情况, 分格缝位置是否正确, 洗前过程中检查其坑洞深度, 安全, 技术指导.
- ② 管桩区, 水砌, 毛石挡土墙砌筑, 围墙砌筑, 抽查砂浆标号, 搅拌过程, 所定处, 重点抽查砖, 瓦砌, 砂浆饱满度, 拉结筋等.

施 工 情 况

承包单位


施工内容及进度

- ① 主桥区室外道路破洗注, 10人, 标高C30, 用高砂, 坍落度  $180 \pm 20$ .
- ② 管桩区, 水砌, 毛石挡土墙砌筑, 标高下1.0位置, 围墙砌筑, 12人.
- ③ 机械设备, 一至50铲车, 一至小铲车, 2台搅拌机


其 它 事 项

无


本日现场监理人员



记录人:



总监 (总监代表):



江苏省建设厅监制

