

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 16/28

日期: 2007年9月6日
星期: 三
工程名称: 辽阳路中水地面一期200m项目

监 理 工 作 情 况	现场巡查: ① 新建区围墙支护设置。 ② 管理区部分挡土墙挖除。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 新建区围墙支护设置, 浇筑8根, 3.5米, 9人。 管理区挖除挡土墙基础, 40m。 现场管理人员1人, 小装载机2台, 小挖掘机1台, 搅拌机1台。
其 它 事 项	小机碎石。	
本日现场监理人员: 王波, 计43 记录人: 计43 总监(总监代表): 计43		

1
3
2
1
4
5
方
二
作
必
其
它
事
项
本
记