

监 理 日 志

工程名称: 江阳县公路局供水工程二期101A口项目.

日期	2018年7月13日 星期五	气候	阴-多云	气温	7/16
监理人员动态: 现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 挖沟、焊接地. 消灭.					
施工机械动态: 勾机1台. 管理用车2辆.					
施工进度情况	挖沟200米. 高段焊接400米. 消灭. 现场施工员16人. 管理人员6人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚五	总监签阅	薛生财		

