

监 理 日 志

工程名称: 辽阳宏岭镇永地面硬化二期10M宽项目.

日期	2018年2月10日 星期二	气候	多	气温	13/10
监理单位动态: 现场.		材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态: 孙永, 沈永, 田永.					
施工机械动态: 5m18, 3.5m18, 装载机.					
施工进度情况	回填土方, 碎石垫层, 10cm厚, 210人, 碎石70%以3人, 碎石16组, 管理5人				
检查发现的问题	碎石垫层不够				
处理措施、意见、结果	重新吹灰, 达到要求, 允许浇筑.				
协调内容或其他	无				
记录人	孙永	总监签阅	薛生财		

