

监 理 日 志

工程名称: 山西临汾市城市供水二期工程

日期	2014 年 5 月 12 日 星期二	气候	晴	气温	14/26
监理单位动态: 巡视			材料进场, 取样见证, 合格情况: 无		
施工方人员动态: 支管施工, 铺设管道, 回填					
施工机械动态: 挖掘机, 装载机, 运输车辆					
施工进度情况	铺设管道 100m, 回填 120m, 铺设管道 130m, 电缆 40m, 支管 50m, 铺设管道 50m, 回填 50m				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李红		总监签阅	薛明	

