

监 理 日 志 ()



日期 2017 年 6 月 30 日

星期: _____

天气: 晴转雨

气温: _____

工程名称: 扬州市威臣 BMW 销售-体验中心

监 理 工 作 情 况	一期施工区域: 场内道路. 1. 材料: 石子、细沙、水泥符合材料进场验收符合要求. 2. 三号、四号路西侧(中心大道)排水沟渠开挖、铺管(排水管 600x100x2m)施工、管与管之间连接施工. 符合图纸要求(设计要求). 3. 施工人员普遍存在的问题: 安全帽未佩戴, 现场要求佩戴, 并督促施工安全员巡查.	
施 工 情 况	施工单位 江苏分公司	施工内容及进度 一期道路基础施工. 浇筑施工. 沟渠铺设施工, 同步进行. 下午三时因下雨停止施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠