

监 理 日 志

工程名称: 花县易西小学附属幼儿园改扩建工程

日期	2017 年 7 月 21 日 星期五	气候	阴	气温	25°-33°
监理人员动态: 370 巡视、抽查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 370 人					
施工机械动态: 叉车一台, 搅拌机一台, 平刨一台					
施工进度情况	1. 东一区组件安装, 支架安装, 电缆铺设全部完成。 2. 西一区还剩一个单元的电气安装。 3. 西一区组件安装 40 组, 支架安装 32 组				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光耀 陈和平		总监签阅	刘 斌、李洪昌	