监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 4-8°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、今日巡视: 116#汇流箱光伏接线 15 个, 15#接 3 个, 17#会流箱安装 10 个。光伏线缆敷设 4 个箱, 16#跨间接地 19 组, 15#跨间接地 21 组, 16#mc4 插头压接 5 个汇流箱子, 15#16#穿管穿线 15 个</p> <p>现场检查发现垃圾太多</p>	
施	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度

工 情 况	江苏华能	<p>1、电缆铺设及接地人员 20 人</p> <p>2、组件安装人员 24.</p> <p>3、土建施工：16 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈 渝 宿春宇	
记录人:陈 渝	总监理工程师:李全忠	

江苏省建设厅监制