监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -4—14°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、要求施工方现场人员用电注意安全。</p> <p>2、组件安装 15#完成 93%、16#完成 38%、17#完成 55%、18#完成 12%。</p> <p>3、电气工作量 11#箱、逆变电缆接入完成, 3 号铁塔基础浇注完成。</p> <p style="text-align: center;">现场抽查所施工项目满足设计及规范要求</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能	<p>1、组件安装人员 20 人。</p> <p>2、组件电缆铺设人员 16 人。</p> <p>3、铁塔浇注人员 6 人</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人:陈 渝		总监理工程师:李全忠