

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 21 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 6-9℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 检查施工用打磨机打磨后屋顶混凝土保护层, 已露钢筋, 打磨大约3mm左右. 2. 做立杆拉拔试验: 前立杆 6 根, 垂直向上拉力为 59kg, 60kg, 60kg, 58kg, 59kg, 60kg, 未破坏. 前立杆 6 根, 水平拉力为 45kg, 30kg, 30kg, 30kg, 30kg, 30kg, 未出现破坏. 后立杆 6 根, 水平拉力: 15kg, 14kg, 16kg, 13kg, 14kg, 15kg, 均出现拉掉现象. 镀锌层脱落. 一组架体, 水平拉力到 50kg 时, 架体拉掉, 混凝土层脱落. 垂直向上拉拔力为 61kg 时, 架体破坏. 设计院还未给出具体数据, 等数据出来后对比.	
施 工 情 况	承包单位 江苏华联	施工内容及进度 1. 施工放线 (7人) 2. 打磨保护层 (2人) 3. 做拉拔试验 3 人 (甲方、监理均在现场)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张传辉 原刘润	
记录人:	张传辉	总监 (总监代表): 江苏省建设厅监制