

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 10 日

天气: 降雨

星期: 一

气温: 8-12℃

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视丁房屋顶随筑 50 厘米混凝土支墩, 要求施工单位以立柱为中心随筑支墩, 并振捣密实, 保证支墩尺寸大小, 位置及施工质量满足设计规范要求 2. 目前混凝土支墩大为完成 85%. 3. 对昨天要求进房返工重做 50 厘米混凝土支墩进行复查, 质量已按要求完成整改.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	红 苇 华 能.	1. 丁房屋顶随筑 50 厘米混凝土支墩 (7人)	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员: 俞传祥.			
记录人: 俞传祥.		总监 (总监代表):	