

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 19 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 26-17℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看材料清理及整改情况. 有部分框架
 螺栓生锈还未处理.
 整理云资料及督促总包方加快整改力度.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

瑞庆预制梁.
 木木马丁因组件未到. 施工人员休息
 欧朋老厂修补屋面. (彩钢板瓦)

其
它
事
项

瑞庆梁具到达现场

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

戴平

江苏省住房和城乡建设厅监制