

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 17 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 19-24℃

监
理
工
作
情
况

晋仁屋面漏水, 厂方要求修复好后, 方可进行。
组件及用气安装, 故晋吉安装桥梁。
督促施工单位尽快解决屋面漏水问题。
晋吉喷漆要求总包方增加施工人数, 尽早完成一个屋面
喷漆, 以免影响后续工作。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

晋吉 2人安装桥梁。
明丽 2号厂已安装夹具及导轨
超能 10人安装导轨

其
它
事
项

发邮件给金益新(科技嘉负责人)
说明监理合同服务期要到。

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制