

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 24 日

星期: 四

工程名称: 海盐县新光源2号分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 5°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视天义恒项目支架、导轨安装, 逆变器进场
2. 巡视、验收铭化项目支架、组件, 逆变器进场
3. 巡视建业项目逆变器进场。

验收过程中发现组件接地黄绿导线未全部安装完成, 逆变器支架切割端面生锈未做防腐, 部分直流电缆未穿管。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包: 2人 天义恒13人, 铭化项目12人。
1. 天义恒项目支架、导轨安装完成80%。
2. 铭化项目组件安装完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

杨旭、王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):