

日期: 2017 年 9 月 15 日 星期: 五 工程名称: _____ 监 理 日 志 ()

天气: 阴转晴
气温: 11℃-21℃

监 理 工 作 情 况

1. P3 整改楼道生活给水管路以电锤. 焊机
2. P3. 修改整改综合楼大门过拉. 批腻子. 喷漆 3 人. 空压机 1 台

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 埋设路边管. 室内吊顶 4 人. 修改 2 人.

恒达

P3 SVG 加固螺栓. 接光斜 2 人. 厂家 1 人. 安装隔离开关. 端子箱 2 人. 搬运附件 3 人. 三轮车 1 辆. 电焊机 1 台.

宏太

整改综合楼生活给水管通 (污水) 2 人. 小车 1 辆.

恒达

安装 4 号接升强台旗杆 3 人. 4 号机 (氢弧焊) 1 台. 330KV. 变电室内安装明敷接地扁铁 4 人. 调试 4 人. 设备区 (330KV) 接线 (端子箱) 2 人.

其 它 事 项

4 号. 调 P3 SVG 基础与设备不符 (厂家原因) 整改完 5 条

本日现场监理人员

王峰. 郭

记录人: 郭

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王峰

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

A



由 扫描全能王 扫描创建