

监 理 日 记 (野 查)

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 5-16℃

工程名称: 海盐镇污水处理厂二期工程

监 理 工 作 情 况	1. 验收污水处理池钢筋模板、预埋件、预埋管无错漏、 钢筋接头用焊接连接, 无错漏的钢筋拆除重新加工放置, 焊接钢筋 如取模、预埋管一送检。 2. 污水处理池基础底板砼浇筑作业, 由四川开原 实业提供的 C20P8 商品砼。	
施 工 情 况	承包单位 四川 锦 右	施工内容及进度 1. 污水处理池基础底板砼浇筑施工。 2. 污水处理池道路边坡回填土。 3. 污水轴棚因雨未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 史朝 钟跃清 刘帆		
记录人: 史朝		总监 (总监代表): 钟跃清