

监 理 日 记()

日期: 2017年7月25日

星期: 二

天气: 30-40℃

气温: 晴

工程名称: 安徽怀宁分标湖20MW渔光一体光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视湖面作业人员, 由于气温太高, 要求现场负责人员时刻关注作业人员动态, 配备突发事件专用船只
2. 审核江流翔部分光伏质量申请表

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆特变

1. 9巨MC插头压接60%
2. 10巨江流翔接驳6台
3. 8巨2x70电缆敷设全部完成
4. 现场施工人员4人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):