监 理 日 志 ()

日期: 2016年 12 月 28 日

天气: 雨夹雪

星期: 三

气温: _____

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 _____

监 理 工 作 情 况	<p>1、查看组件情况以及阵列平整度;</p> <p>2、由于天气情况, 督促施工对做防滑措施;</p> <p>3、屋顶查看未连接组件 MC4 接头是否做防水保护;</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	<p>1、组件安装施工人员 18 人安装 0.182mwp (650 快), 累计安装 1.088mwp (3894 块)。</p> <p>2、组件散料 8 人, 散料 910 块。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵常鹏	
记录人: 赵常鹏	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	