监 理 日 志

日期: 2016年 12月 29日

天气: 阴

星期: 星期三

气温: 6~3c

工程名称: 乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、检查屋面汇流箱接线。</p> <p>2、旁站电缆埋设, 要求施工方按规范进行电缆直埋。</p> <p>3、对屋面桥架、接线进行检查, 发现桥架内有线用接头连接。</p> <p>4、对 5#、7#屋面接线进行检查, 发现有部份接头中有水, 要求施工方进行整改。</p> <p>5、并网前资料整理。</p> <p>6、对 5#、7#屋面组件板进行检查, 发现仍有杂物在组件板上, 要求施工方清理。</p> <p>7、参与业主方召开的并网前准备会议。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	<p>1、5#、7#屋面排线, 接汇流箱线。</p> <p>2、地面线缆排设, 箱变、逆变接线。</p> <p>3、开关舱、二次设备安装接线。</p> <p>4、屋面桥架施工。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		巢云, 栗磊
记录人: 巢云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):