监 理 日 志

日期：2017年 01月 11日

天气：晴

星期：星期三

气温：-3~4c

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、对屋面存在的质量问题下发监理联系单 010；</p> <p>2、检查七号预制仓接地环网开挖深度，实测 810mm，820mm 满足设计要求；</p> <p>3、对六号逆变及箱变下电缆防火封堵巡视检查，要求施工按照图纸要求封堵套管；</p> <p>4、对直埋电缆铺砖检查，发现电缆沟内铺砖间隙较大存在质量隐患，现场要求缩短砖与砖间隙；</p> <p>5、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	<p>1、屋面监控系统组织安装；</p> <p>2、六号逆变及箱变下电缆防火封堵完成；</p> <p>3、屋面走廊玻璃钢格栅倒运、铺设。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊
记录人：栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：