监 理 日 志

日期：2017年 01月 17日

天气：晴

星期：星期二

气温：-5° ~6° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 屋面光伏厂区初步验收； 2) 箱逆变器接线及基础内布线初步验收； 3) 针对初步验收发现的问题下发通知单 LZDK-ZHJZ-004、LZDK-ZHJL-005。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	1) 全场监控系统安装； 2) 厂区清理打扫工作； 3) 组织施工单位、业主单位、监理单位对厂区进行初检；
其 它 事 项	1) 因资金及设备进场问题，并网日期未确定。	
本日现场监理人员	王志成、李 全	
记录人：李 全	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	