

监 理 日 记()

日期: 2016年12月28日

星期: 三

天气: 晴

气温: 8°C-13°C

工程名称: 湾田国际建材城10WM光伏项目

监
理
工
作
情
况

石村区电缆沟开挖检查
 石村区导轨铺设检查
 建村区支架安装检查
 陶岭区破路检查
 陶岭区水泥墩上顶与摆放检查

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威能能源
 技术有限公司

石村区电缆沟开挖50米
 石村区B1、B8导轨铺设100%
 建村区支架安装60%
 陶岭区破路完工
 陶岭区水泥墩上顶摆放25%

其
它
事
项

本日现场监理人员

常海

记录人:

常海

总监(总监代表): 王立