

监 理 日 记()

日期: 2017年 05 月 11 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 19 ~ 30℃

工程名称: 湾田国际建材城二期工程

现场各项工程有序进展, 目前仓库仅剩一半组拼, 明日即可吊完。

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

威胜能源

1. 木材区组拼安装 连接 19人;
2. 陶管区组拼吊运 安装 19人;
3. 陶管A区放中绳 9人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

[Signature]

记录人: [Signature]

总监 (总监代表): 金玉洁