

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 28 日

星期: 三

天气: _____

气温: -5~4℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

施工方技术负责人对安装支架的施工人员没有很明确的进行技术交底,同时没有相应的技术人员对工人进行指导,导致工人在现场安装螺母、垫片、弹片错误,主要是位置错误和弹片安装顺序错误。已要求施工方对现场工人重新技术交底、现场指导、来回巡查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

深加工车间#5屋面支架安装完成100%,共计完成100%;
深加工车间#3屋面配重基础安装完成60%,共计完成90%;
深加工车间#4屋面配重基础安装完成40%,共计完成40%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):